

СОГЛАСОВАНО  
Директор МУП «Новочеркасские тепловые сети»

Н.С. Верченко

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ СОШ №19.

В.В. Котельникова

## План мероприятий

по подготовке здания МБОУ СОШ № 19 по адресу: ул. Буденновская, 21  
к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Примечания	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметка о выполнении
1	Выполнение ремонтных работ на системе отопления	По необходимости		Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
2	Предоставление Акта сверки взаиморасчётов с Теплоснабжающей организацией 2024-2025гг.		До 01.08.2025г.	Гл. бухгалтер Лежаева П.В.	
3	Проектирование узла учета	Прибор учета не пригоден к применению (не прошел поверку)	До 15.05.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
4	Монтаж узла учета		До 01.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
5	Ревизия запорной арматуры		До 05.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
6	Ревизия регулировочных кранов и задвижек	При наличии		Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
7	Промывка теплообменника	При наличии		Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
8	Промывка системы отопления		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
9	Составление Акта промывки системы отопления		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
10	Поверка (замена) манометров и термометров		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
11	Проверка приборов в составе узла учета и составление акта с теплоснабжающей организацией		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
12	Проверка отключающих		До 15.09.2025г.	Зам. директора	

	задвижек ввода			по АХР Кульбакова В.Е.	
13	Прочистка грязевиков		До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
14	Проверка отопительных стояков и тепловой изоляции		До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
15	Проведение гидравлического испытания системы отопления		До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
16	Ремонт системы отопления после выполнения гидравлических испытаний	при необходим ости	До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
17	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию УУТЭ (повторный ввод)	С началом отопитель ного сезона	До 01.10.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
18	Проверка пригодности помещения и освещения		До 01.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
19	Составление Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		До 07.10.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	

Составил  заместитель директора по АХР Кульбакова В.Е.

СОГЛАСОВАНО:  
Директор МУП «Новочеркасские тепловые сети»



Н.С. Верченко

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МБОУ СОШ №19



В.В. Котельникова

### План мероприятий

по подготовке здания спортивного зала МБОУ СОШ №19 по адресу:

ул. Буденновская, 21

к отопительному периоду 2025-2026г.г.

№ п/п	Планируемые мероприятия	Примечания	Срок выполнения	Ответственный за выполнение работ	Отметка о выполнении
1	Выполнение ремонтных работ на системе отопления	По необходимости		Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
2	Предоставление Акта сверки взаиморасчётов с Теплоснабжающей организацией 2024-2025гг.		До 01.08.2025г.	Гл. бухгалтер Лежаева П.В.	
3	Проектирование узла учета	Прибор учета подлежит замене	До 15.05.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
4	Монтаж узла учета		До 01.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
5	Ревизия запорной арматуры		До 05.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
6	Ревизия регулировочных кранов и задвижек	При наличии		Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
7	Промывка теплообменника	При наличии		Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
8	Промывка системы отопления		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
9	Составление Акта промывки системы отопления		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
10	Поверка (замена) манометров и термометров		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
11	Проверка приборов в составе узла учета и составление акта с теплоснабжающей организацией		До 10.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.	
12	Проверка отключающих		До 15.09.2025г.	Зам. директора	

	задвижек ввода			по АХР Кульбакова В.Е.
13	Прочистка грязевиков		До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.
14	Проверка отопительных стояков и тепловой изоляции		До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.
15	Проведение гидравлического испытания системы отопления		До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.
16	Ремонт системы отопления после выполнения гидравлических испытаний	при необходим ости	До 15.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.
17	Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию УУТЭ (повторный ввод)	С началом отопитель ного сезона	До 01.10.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.
18	Проверка пригодности помещения и освещения		До 01.09.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.
19	Составление Акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду		До 07.10.2025г.	Зам. директора по АХР Кульбакова В.Е.

Составил



заместитель директора по АХР Кульбакова В.Е.